

*Spett.le IIS Medardo Rosso
Via Calatafimi
23900 LECCO*

*Alla c.a. della DS, Collaboratori, addetti alla gestione delle emergenze, personale docente,
collaboratori scolastici.*

*Oggetto: misure di prevenzione compensative da adottare a seguito della riunione di
coordinamento dell'11/09/2023 con l'Impresa Esecutrice, la DL ed il CSE*

Nel corso della riunione tenutasi in data odierna alle 14:30, in presenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza Cantiere e dell'Impresa Esecutrice, si è analizzato il layout di cantiere rivisto in funzione delle lavorazioni residue da svolgere.

Le lavorazioni, eccetto per la palestra, sono lavorazioni di finitura dei locali, per lo più tinteggiature, montaggio sanitari, lavorazioni di minimo impatto con le attività didattiche in quanto saranno svolte in orari in cui non si svolgeranno attività didattiche, in particolare dopo le 13:00 nelle aree all'interno dell'istituto, mentre per la palestra le lavorazioni continueranno con orario consueto.

I lavori da svolgere in palestra ne prevedono l'interdizione all'utilizzo per le attività didattiche fino al completamento degli stessi, presumibilmente entro la fine settembre, per tale motivo tutta la palestra ed il campo antistante utilizzato ordinariamente come punto di raccolta in caso di evacuazione saranno occupati e non utilizzabili fino alla fine dei lavori.

Per i motivi esposti si devono adottare le seguenti misure compensative:

- Si accederà all'Istituto con il cancello di accesso al parcheggio indicato con **A**;
- Il punto di raccolta in caso d'esodo è spostato nel piazzale esterno, (area parcheggio), che dovrà essere lasciato libero da auto ed altri automezzi;
- Le vie di uscita ed i percorsi d'esodo da utilizzare sono quelli rivolti a est e nord-est, non sono utilizzabili i vecchi percorsi del piano di emergenza che sboccano sul lato di via Milazzo ed attraversano il portico d'ingresso a causa della presenza di materiali di risulta transennati.
- I docenti dovranno indicare agli studenti questa variazione di posizione ed in caso di evacuazione con il supporto dei collaboratori scolastici e degli addetti alla gestione delle emergenze dovranno adoperarsi nel controllare che i percorsi seguiti dagli studenti siano

quelli corretti e regolare le precedenze per evitare intasamenti lungo i percorsi. Il tutto con la supervisione della DS e dei suoi collaboratori.

- L'accesso alla palestra è interdetto ai non addetti ai lavori e la porta dovrà restare chiusa a chiave e l'area di cantiere recintata.
- Le fasi lavorative residuali interessanti l'edificio scolastico aperto alla attività didattica (sostituzione dei serramenti e sanitari con ritardi di fornitura, posa pavimentazione portico), dovranno essere programmate unicamente in orari che escludano la contemporanea presenza di attività scolastica, previo coordinamento tra Direzione Didattica, Impresa e CSE.
- Segnalare ogni eventuale situazione pericolosa alla DS o ai suoi collaboratori o alla DSGA, nonché all'RSPP;
- Informare gli studenti ed il personale della presenza dell'area di cantiere e del rispetto delle indicazioni della segnaletica installata, ricordando soprattutto il rispetto del divieto di accesso alle aree di cantiere ancora presenti ed i rischi legati agli automezzi di lavoro che accederanno tramite l'accesso **B** all'area di cantiere della palestra.

Nella tavola grafica seguente è riportata l'area di cantiere circoscritta alla zona della palestra e pertinenze limitrofe comprensive del piazzale a valle che costituirà la nuova zona esterna di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, nella stessa è indicato il punto di raccolta provvisorio per la durata del cantiere.

I percorsi esterni da utilizzare in sostituzione di quelli del PE in vigore sono sostituiti da quelli indicati, che portavano al punto di raccolta provvisorio (parcheggio auto).

Gli addetti alla gestione delle emergenze verificheranno quotidianamente la percorribilità dei percorsi e delle uscite, in modo da segnalare quelle che dovessero rendersi non utilizzabili.

In questa fase delicata, si richiede la collaborazione di tutti per l'attuazione delle misure compensative illustrate e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento/segnalazione.

Il RSPP
Ing. Rosario Caligiuri
ing.caligiuri@gmail.com

